

2025 年度库尔勒经济技术开发区园 林环卫市政局园林设施维修维护 项目重点绩效评价报告

项目名称：园林设施维修维护项目

项目单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

主管部门：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

委托单位：库尔勒经济技术开发区财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司


2026 年 7 月





项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	园林设施维修维护项目				评价年度	2025 年
财政局分管科室	库尔勒经济技术开发区财政局经建科			联系人及联系方式	周娟 17799960086	
项目主管部门	库尔勒经济技术开发区 园林环卫市政局			联系人及联系方式	吴雪梅 18742878696	
项目实施单位	巴州科兴建设有限公司			联系人及联系方式	伊布热音·木沙 13629967010	
资金来源	本级资金					
项目资金投入总额	120 万元	项目资金执行数		119.40 万元	总执行率	99.50%
发放调查问卷	92 份	回收有效问卷	92 份	满意度情况	99.86%	
采用的评价方法与评价标准	(一) 采用的评价方法: 主要运用公众评判法、因素分析法、比较法共三种方法进行评价。(具体应用情况详见报告正文) (二) 采用的评价标准: 分别采用计划标准和通用标准对绩效指标完成情况进行比较。					
绩效评价结果	根据绩效评价实施方案确定的指标体系及评分标准, 评价小组通过采用资料核查、数据分析、对比分析等方式, 对“园林设施维修维护项目”进行了独立、客观的评价, 该项目最终评分结果为 90.83 分, 绩效评级为“优”。其中, 项目决策 14.5 分, 得分率 72.50%; 项目过程 16.48 分, 得分率 82.40%; 项目产出 51.85 分, 得分率 99.71%; 项目效益 8 分, 得分率 100%。					
项目主评人 (签字)						



摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

根据《新疆维吾尔自治区实施〈城市绿化条例〉若干规定》《新疆维吾尔自治区城市建设管理条例（试行）》及自治区科学绿化实施意见等法规文件要求，库尔勒经济技术开发区需持续完善城市绿地系统，保障绿化系统完整、灌溉系统通畅、园林设施安全，推动园林景观提质升级，提升居民幸福感与获得感。

库尔勒经济技术开发区园林绿化灌溉主要依托泵站提水供水，泵站及配套管网是保障全区绿地正常灌溉的核心设施。随着库尔勒经济技术开发区建成区面积持续扩大，泵站设备逐年老化、管道腐蚀破损问题日益凸显，日常看护管理缺位将直接导致大面积绿地灌溉中断；同时泵站属于特种设备场所，涉及用电安全、设备操作安全等多项安全管理要求。基于上述现实需求，经库尔勒经济技术开发区管委会与财政局批准，设立园林设施维修维护专项资金，主要用于泵站看护管理、泵站设备设施维修保养及管道维修维护。

（二）项目实施情况

截至 2025 年 12 月 31 日，园林设施维修维护项目已委托 1 家第三方机构完成库尔勒经济技术开发区园区 5 处泵站看护、5 处园林设施维修及 33 处园林管道维修维护工作。项



目实施后，保障了库尔勒经济技术开发区园林设施的正常运转，为植物健康生长提供了有力支撑，有效改善了园区环境。

（三）绩效目标

1.总目标

委托 1 家第三方机构开展 3 种园林设施维修维护工作，为美化园区，改善群众的生活环境，企业的生产投资环境等方面提供有力的后勤支撑。

2.年度绩效目标

根据库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局提供的《2025 年财政支出项目绩效目标申报表》，本专项资金 2025 年度绩效目标如下：

表 1-1 园林设施维修维护项目项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	≥ 1 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	≥ 3 种	计划标准	3 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构合同履约率	≥ 90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作按期完成及时率	12 月 31 日	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算项目控制率	≤ 100%	计划标准	100 %	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	园林设施正常运转率	≥ 90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
满意度指标	满意度指标	开发区企业居民满意度	≥ 90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局**园林设施维修维护项目**进行了独立客观地评价，最终评分结果为 90.83 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

园林设施维修维护项目预算金额 120 万元，资金全部来源于年初部门预算财政拨款。截至 2025 年 12 月 31 日，库尔勒经济技术开发区园林设施维修维护项目实际支出 119.40 万元，预算执行率 99.50%。

（三）项目绩效情况

截至 2025 年 12 月 31 日，园林设施维修维护项目已委托 1 家第三方机构完成库尔勒经济技术开发区园区 5 处泵站看护、5 处园林设施维修及 33 处园林管道维修维护工作。项目实施后，保障了库尔勒经济技术开发区园林设施的正常运转，为植物健康生长提供了有力支撑，有效改善了园区环境。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.制度先行，构建全流程管理体系



以制度化为引领，系统梳理园林绿化养护、泵站运行管理、管网维护各环节工作流程，制定完善覆盖作业标准、巡查频次、问题处置、考核验收等全链条的制度规范，确保各项工作有章可循、有据可查，为精细化管理奠定坚实制度基础。

2.考核驱动，高标准全覆盖推进绿地养护

对全区绿地养护开展高标准、全覆盖考核，将考核结果与第三方服务费用挂钩，以考核倒逼服务单位规范作业、提升质量，有效促进绿地养护水平持续提高，确保绿化景观效果稳定向好。

3.强化保障，泵站及管网稳定运行保灌溉

紧盯全区绿化灌溉核心需求，加强泵站设备日常维护保养和管网系统巡检排查，确保灌溉设施完好率、运行及时率保持高位，为绿化灌溉正常开展提供可靠保障。

（二）存在问题与不足

1.绩效目标体系构建尚不完善，核心指标缺失

经审阅库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局提交的年度绩效目标申报表，发现该项目绩效目标设定存在关键要素遗漏。具体表现为：在数量指标维度，仅列示“委托第三方机构数量”及“第三方机构服务种类”，未将“库尔勒经济技术开发区园林泵站维修数量”与“库尔勒经济技术开发区园林管道维修数量”纳入核心考核范畴；在成本指标维度，仅设定“预算项目控制率”，未依据项目预算实施精细化分解，导致成本控制指标不够详尽。



2.园林设施维修维护项目预算明细与实际支出有差异

经核查，2025 年园林设施维修维护项目的预算明细仅包含泵站维护管理费、泵站设备保养维修费、管道及其他设施维修费，但实际支出中包含 2024 年泵站管护及管道维修项目的尾款，该笔款项未列入本年度项目预算明细。

3.工程验收周期过长

经核查工程验收单发现：第一份验收单显示工程时间为 2025 年 5 月 11 日至 2026 年 9 月 4 日，历时近 16 个月；第二份验收单显示，工程时间为 2025 年 9 月 8 日至 2026 年 1 月 8 日，验收时间为 2026 年 1 月 10 日，但建设单位签字盖章完成时间为 2026 年 3 月 3 日，签章环节耗时近 2 个月。上述验收整体周期过长，验收时点偏晚，影响了相关数据的真实性与可靠性。

4.项目建议书编制内容过于笼统

经核查项目前期资料发现，项目建议书编制内容过于笼统，未能清晰界定项目范围与实施内容。具体表现为：同一份项目建议书中打包含纳了多个子项目，但未对各子项目的具体建设内容、工程量、实施标准等进行分项描述。此种“一揽子”式申报方式，导致项目信息支撑缺乏明确依据。

5.管道维修完成量未达预期值

经查阅工程量验收单、基础台账，结合现场实地核查，确认实际完成管道维修共 33 处，较标杆值 34 处少 1 处，偏差原因为年初编制计划时，对维修点位的摸排结果与实际施工条件存在差异。



(三) 建议和改进措施

1.加强绩效目标管理，提高绩效目标与绩效指标设置水平

一是建议单位在项目绩效目标申报环节，结合项目特点深入研究，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等维度出发，设置与项目匹配度更高的绩效指标；二是建议库尔勒经济技术开发区财政局加大绩效管理专业知识培训力度，强化各单位对预算绩效理念重要性的认识；三是由主管部门进一步强化预算绩效目标审核，持续提升整体预算绩效管理水平，提高项目申报编制质量。

2.完善预算编制体系，建立跨年度项目尾款预留机制

建议单位在年度预算编制时，对往年未结清项目进行全面梳理，合理预留跨年度支付款项预算额度，避免因历史遗留支出导致预算执行偏差。

3.建立验收进度动态跟踪台账

建议单位指定专人负责验收进度登记，每月通报即将完工项目的验收准备情况，提前催办资料整理，做到“完工即验收、验收即签章”。

4.分项编制子项目清单，明确各子项目建设内容

建议单位对项目建议书进行拆分或补充完善，按子项目逐一系列明建设内容、规模、标准、实施周期及责任主体，确保每个子项目的范围边界清晰、可识别、可考核。

5.强化事前摸排，科学核定维修点位数量

建议单位建议相关单位强化工程量事前摸排工作，结合



上年度维修记录、管网巡检报告及季节性损毁规律，科学核定维修点位数量，提升计划与实际情况的匹配程度，保障维修任务保质保量完成。



目录

摘 要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	2
(四) 项目组织与管理情况	3
(五) 项目绩效目标	5
二、评价工作概述	6
(一) 评价目的与原则	6
(二) 评价方法	6
(三) 绩效评价指标体系	7
(四) 评价组织实施	8
三、评价结论	10
(一) 评价结论	10
(二) 项目绩效情况	12
四、绩效评价分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目过程情况	15
(三) 项目产出情况	18
(四) 项目效益情况	21
五、主要经验及存在问题	22



(一) 主要经验及做法	22
(二) 存在问题	22
六、相关建议	23
七、绩效评价结果应用建议	25
(一) 及时对评价中发现问题进行整改	25
(二) 下一年度预算安排	25
(三) 评价结果公开	26
八、其他需要说明的问题	26
附件 1 评价指标体系	27
附件 2 基础表	38
附件 3 满意度问卷	41
附件 4 问卷调查报告	45
附件 5 访谈提纲	50
附件 6 现场照片	52



库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局园林 设施维修维护项目重点绩效评价报告

受库尔勒经济技术开发区财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日对库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局负责管理实施的园林设施维修维护项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

根据《新疆维吾尔自治区实施〈城市绿化条例〉若干规定》《新疆维吾尔自治区城市建设管理条例（试行）》及自治区科学绿化实施意见等法规文件要求，库尔勒经济技术开发区需持续完善城市绿地系统，保障绿化系统完整、灌溉系统通畅、园林设施安全，推动园林景观提质升级，提升居民幸福感与获得感。

库尔勒经济技术开发区园林绿化灌溉主要依托泵站提水供水，泵站及配套管网是保障全区绿地正常灌溉的核心设施。随着库尔勒经济技术开发区建成区面积持续扩大，泵站设备逐年老化、管道腐蚀破损问题日益凸显，日常看护管理缺位将直接导致大面积绿地灌溉中断；同时泵站属于特种设备场所，涉及用电安全、设备操作安全等多项安全管理要求。基于上述现实需求，经库尔勒经济技术开发区管委会与财政局批准，设立园林设施维修维护专项资金，主要用于泵站看护管理、泵站设备设施维修保养及管道维修维护。



(二) 项目内容及规模

1.项目内容

本项目内容主要分为三部分：一是泵站看护管理，包含泵站日常运行值守、设备巡检、运行记录、安全管理等工作，按照《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理标准（试行）》和《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站看护管理考核办法（2024年）》执行；二是5个泵站设备设施的保养、维修与改造，包含水泵、配电箱、变频柜等设备的日常保养与故障维修；三是管道及配套设施的维修改造，包含绿化灌溉管道的维修、更换等，按照《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站及管道维修维护管理要求（试行）》执行。

2.项目规模及范围

园林设施维修维护项目总投资120万元，实施内容包含库尔勒经济技术开发区5处泵站看护管理、5处园林泵站维修以及34处园林管道维修。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为2025年1月1日-2025年12月31日。

(三) 资金来源及使用情况

1.资金分配情况

园林设施维修维护项目预算金额120万元，主要用于泵站看护管理、泵站维修及园林管道等设施维修，资金全部来源于年初部门一般公共预算。



2.资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,园林设施维修维护项目实际支出 119.40 万元, 预算执行率 99.50%。项目资金执行情况见下表:

表 1-1 园林设施维修维护项目资金执行情况表

单位: 万元

序号	收款人	付款金额	付款时间	备注
1	巴州科兴建设有限公司	4.86	2025.1.24	看护人员劳务费
2	巴州科兴建设有限公司	4.86	2025.3.10	看护人员劳务费
3	巴州科兴建设有限公司	24.85	2025.4.7	工程款
4	巴州科兴建设有限公司	4.85	2025.5.7	看护人员劳务费
5	巴州科兴建设有限公司	9.68	2025.6.25	看护人员劳务费
6	巴州科兴建设有限公司	4.84	2025.7.31	看护人员劳务费
7	巴州科兴建设有限公司	4.79	2025.9.2	看护人员劳务费
8	巴州科兴建设有限公司	46.16	2025.10.10	工程款及看护人员劳务费
9	巴州科兴建设有限公司	4.82	2025.11.3	看护人员劳务费
10	巴州科兴建设有限公司	4.84	2025.12.1	看护人员劳务费
11	巴州科兴建设有限公司	4.85	2025.12.22	看护人员劳务费
合 计		119.40	-	

(四) 项目组织与管理情况

1.项目组织情况

本项目资金拨付部门为库尔勒经济技术开发区财政局,项目主管部门为库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局,实施单位为巴州科兴建设有限公司,各单位职责如下:



库尔勒经济技术开发区财政局：负责审核资金年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制定并完善专项补助资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，依据资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对资金使用情况开展绩效评价等工作。

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局：主要负责组织项目申报与绩效目标设定，对项目实施情况开展全过程跟踪问效，承担项目资金的支付与使用管理工作，制定项目资金管理办法，开展项目绩效管理自评工作。

巴州科兴建设有限公司：负责泵站的看护与管理工作，具体包括泵站日常运行值守、设备巡检、运行记录填报、安全管理等事项；负责 5 个泵站设备设施的保养、维修与改造，涵盖水泵、配电箱、变频柜等设备的日常养护及故障维修；负责管道及其配套设施的维修改造，包含绿化灌溉管道的维修、更换等工作。

2.资金管理情况

预算编制：本专项资金预算由库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局依据《新疆维吾尔自治区实施〈城市绿化条例〉若干规定》和《新疆维吾尔自治区城市建设和管理条例(试行)》编制方案，具体支出内容按照预算安排开展测算，由库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局编制预算后上报库尔勒经济技术开发区财政局。

依据《库尔勒经济技术开发区泵站管理考核办法(2020)》《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理标准》及项目建



设管理相关规定，制定了《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局管理运行制度》《项目管理制度》《项目清单价格审查规程》《园林绿化养护管理标准》《财务管理制度》《项目内部控制制度》，库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局依据上述管理制度严格落实项目资金监管，做到项目资金专款专用，不存在违规使用项目资金的情况，确保资金流向清晰、使用安全。

（五）项目绩效目标

1.总目标

委托1家第三方机构开展3种园林设施维修维护工作，为美化园区，改善群众的生活环境，企业的生产投资环境等方面提供有力的后勤支撑。

2.年度绩效目标

根据库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局提供的《2025年财政支出项目绩效目标申报表》，本专项资金2025年度绩效目标如下：

表 1-2 园林设施维修维护项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	≥1家	计划标准	1家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	≥3种	计划标准	3种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构合同履约率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	时效指标	第三方工作按期完成及时率	12月31日	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算项目控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	园林设施正常运转率	≥90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区企业居民满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对园林设施维修维护项目进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用公众评判法、因素分析法、比较法，具体评价方法如下：

公众评判法：园林设施维修维护项目评价小组通过对库尔勒经济技术开发区企业居民发放满意度问卷抽样调查等方式进行评判的方法。



因素分析法：园林设施维修维护项目评价小组结合专项实际情况综合分析影响绩效目标实现、实施效果的因素，对项目进行评价。

比较法：园林设施维修维护项目评价小组将各指标实际完成值与绩效目标开展对比分析，核查绩效目标的完成情况。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、通用标准制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公



式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据自治区财政厅《关于印发<自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

4.评价定级标准

园林设施维修维护项目绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分—100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为“优”，80—90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为“良”，60—80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为“中”，60 分以下对应的评分结果级别为“差”。完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为库尔勒经济技术开发区财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次库尔勒经济技术开发区财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：



表 2-1 评价组组员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	张子恒	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	田文艳	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	肖一梅	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	李泽峰	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	邝仕锦	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2026 年 7 月 5 日前

受库尔勒经济技术开发区财政局委托后，对项目资金管理和使用情况调研，与库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2026 年 7 月 18 日前

数据采集（2026 年 7 月 12 日前）。将基础表发送至库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局，按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2026 年 7 月 18 日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料 & 数据进行分析整理。



（3）报告撰写阶段——2026 年 7 月 31 日前

撰写评价报告（2026 年 7 月 25 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2026 年 7 月 31 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交库尔勒经济技术开发区财政局，并根据库尔勒经济技术开发区财政局的安排与单位沟通确认。

三、评价结论

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局进行了独立客观地评价，最终评分结果为 90.83 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	14.5	72.50%
项目过程	20	16.48	82.40%
项目产出	52	51.85	99.71%
项目效益	8	8	100%
合计	100	90.83	90.83%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩效目标 (9)	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
		A202 绩效指标明确性	6	明确	基本明确	2	33.33%
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	3	科学	基本科学	1.5	50%
		A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (9)	B101 资金到位率	3	100%	100%	3	100%
		B102 预算执行率	3	100%	99.50%	2.98	99.33%
		B103 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%
	B2 组织实施 (11)	B201 管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%
		B202 制度执行有效性	7	有效	基本有效	3.5	50%
C 项目产出 (52)	C1 产出数量 (20)	C101 看护园林泵站人数	5	≥9 人	9 人	5	100%
		C102 园林泵站维修数量	5	≥5 处	5 处	5	100%
		C103 园林管道维修数量	5	≥34 处	33 处	4.85	97%
		C104 支付 2024 年项目尾款数量	5	1 个	1 个	5	100%
	C2 产出质量 (8)	C201 第三方机构合同履约率	4	≥90%	100%	4	100%
		C202 工程验收合格率	4	100%	100%	4	100%
	C3 产出时效 (4)	C301 第三方工作按期完成及时率	4	≥90%	100%	4	100%
	C4 产出成本 (20)	C401 园林泵站看护人员人均成本	5	≤5.98 万元/人	5.91 万元/人	5	100%
		C402 单处泵站维修平均成本	5	≤0.7 万元/处	0.7 万元/处	5	100%
		C403 园林管道维修费用	5	≤20.91 万元	20.91 万元	5	100%
		C404 支付 2024	5	≤41.8 万元	41.8 万元	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		年园林设施维修维护项目尾款					
D 项目效益 (8)	D1 项目效益 (4)	D101 园林设施正常运转率	4	≥ 90%	100%	4	100%
	D2 满意度 (4)	D201 企业居民满意度	4	≥ 90%	99.86%	4	100%
总分			100			90.83	90.83%

(二) 项目绩效情况

截至 2025 年 12 月 31 日，委托 1 家第三方机构完成了库尔勒经济技术开发区园区 5 处泵站看护、5 处园林设施维修及 33 处园林管道维修维护工作。项目实施后，保障了库尔勒经济技术开发区园林设施的正常运转，为植物健康生长提供了有力支撑，有效改善了园区环境。

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 14.5 分，得分率 72.50%，具体分析如下：

1.项目立项

(1) 立项依据充分性

①本项目立项依据《新疆维吾尔自治区实施〈城市绿化条例〉若干规定》《新疆维吾尔自治区城市建设管理条例（试行）》《园林绿化工程项目规范》《库尔勒经济技术开发区园林绿化养护管理标准（2024 年修订）》和《库尔勒经济技术开发区园林绿化养护管理考核办法》等相关文件；②园林设施维修维护项目立项与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划匹配，符合国家相关法律法规、发展政策及行业规



划要求；③根据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，园林设施维修维护项目属于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局的工作范畴，与项目单位职责密切相关。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性

①项目依据项目申报书、《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2025〕1 号）得知，该项目经过必要党组会议审定后申报项目；②根据《关于 2025 年库尔勒经济技术开发区园林市政维修维护项目建议书的批复》（库开经发项目〔2025〕21 号），该项目立项程序符合规定；③经核查，本项目的审批文件及材料合规完整。

综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 3 分，得分率 100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

①根据库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局提供的《园林设施维修维护项目》绩效目标表可知，该项目绩效分别设立总目标与年度目标；②结合项目合同及 2025 年园林设施维修维护项目预算明细表可知，项目年度目标完整、明确、可衡量、可实现和总目标相关。

综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 3 分，得分率 100%。



（2）绩效指标明确性

①经审阅库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局提交的年度绩效目标申报表，发现该项目绩效目标设定存在关键要素遗漏。具体表现为：在数量指标维度，仅列示“委托第三方机构数量”及“第三方机构服务种类”，未将“库尔勒经济技术开发区园林泵站维修数量”与“库尔勒经济技术开发区园林管道维修数量”纳入核心考核范畴；在成本指标维度，仅设定“预算项目控制率”，未依据项目预算实施精细化分解，导致成本控制指标不够详尽，扣除2分；②项目绩效目标指标量化率为100%，达到《自治区项目支出绩效目标设置指引》规定的70%，绩效目标设置符合量化管理的基本要求；③依据项目合同和《关于2025年库尔勒经济技术开发区园林市政维修维护项目建议书的批复》（库开经发项目〔2025〕21号）可知，项目指标与项目计划数不相对应，扣除2分。

综上所述，该指标分值6分，依据评分标准得2分，得分率33.33%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

①依据《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2025〕1 号）和 2025 年园林设施维修维护项目预算明细表可知，2025 年园林设施维修维护项目的预算明细仅包含泵站维护管理费、泵站设备保养维修费、管道及其他设施维修费，但实际支出中包含 2024 年泵站管护及管道维修项目的尾款，该笔款项未列入本年度项目预算明细，扣除 1.5



分；②根据 2025 年园林设施维修维护项目预算明细表，预算编制细化为泵站维护管理费、泵站设备保养维修费、管道及其他设施维修费，符合预算编制细化要求。

综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 1.5 分，得分率 50%。

（2）资金分配合理性

①依据《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2025〕1 号）、2025 年园林设施维修维护项目预算明细表及施工合同，预算资金分配依据充分；②依据《关于 2025 年库尔勒经济技术开发区园林市政维修维护项目建议书的批复》（库开经发项目〔2025〕21 号）及施工合同，项目资金分配额度合理，符合项目单位实际情况。

综上所述，该指标分值 2 分，依据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 16.48 分，得分率 82.40%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率

根据《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2025〕1 号），本项目预算为 120 万元，实际到位资金 120 万元，资金到位率 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 3 分，得分率 100%。



（2）预算执行率

根据合同、支付明细账以及国库集中支付凭证，本项目预算总额为 120 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 119.40 万元，预算执行率达 99.50%。

综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 2.98 分，得分率 99.33%。

（3）资金使用合规性

①结合项目施工合同、工程量确认单、工程量验收单及现场实地访谈核查可知，园林设施维修维护项目已按合同约定完成资金支付；②结合合同审批单、工程进度款支付申请表、国库集中支付凭证及现场访谈核查可知，该园林设施维修维护项目合同金额为 119.58 万元，实际支付金额 119.4 万元，资金支付流程合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 3 分，得分率 100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

①依据《库尔勒经济技术开发区泵站管理考核办法（2020）》与《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理标准》，该项目制定了《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局管理运行制度》《项目管理制度》《项目清单价格审查规程》《园林绿化养护管理标准》《财务管理制度》《项目管理内部控制制度》《合同管理内部控制制度》等财务与业务管理制度；②上述财务及业务管理制度合法、合规、完整。



综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性

①依据中标通知书、工程量签证单、发票、工程量确认单、工程量验收单及泵房考核管理结果等资料进行印证，项目在执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；②依据库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局财务材料、财经会议纪要可知，项目无支出调整；③经核查工程验收单发现：第一份验收单显示工程时间为 2025 年 5 月 11 日至 2026 年 9 月 4 日，历时近 16 个月；第二份验收单显示，工程时间为 2025 年 9 月 8 日至 2026 年 1 月 8 日，验收时间为 2026 年 1 月 10 日，但建设单位签字盖章完成时间为 2026 年 3 月 3 日，签章环节耗时近 2 个月。上述验收整体周期过长，验收时点偏晚，影响了相关数据的真实性与可靠性，扣除 1.75 分；④经核查项目前期资料发现，项目建议书编制内容过于笼统，未能清晰界定项目范围与实施内容。具体表现为：同一份项目建议书中打包含纳了多个子项目，但未对各子项目的具体建设内容、工程量、实施标准等进行分项描述。此种“一揽子”式申报方式，导致项目信息支撑缺乏明确依据，扣除 1.75 分。

综上所述，该指标分值 7 分，依据评分标准得 3.5 分，得分率 50%。



(三) 项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 52 分，绩效评价得分 51.85 分，得分率 99.71%，具体分析如下：

1.产出数量

(1) 看护园林泵站人数

此条指标标杆值为 9 人。依据 2025 年泵房看护人员名单、泵房管理月考核评分表与现场实地考察可知，实际看护库尔勒经济技术开发区园林泵站 9 人。

综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(2) 园林泵站维修数量

此条指标标杆值为 5 处。依据项目合同、工程量验收单、基础表与现场实地考察可知，实际完成库尔勒经济技术开发区园林泵站维修 5 处。

综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(3) 园林管道维修数量

此条指标标杆值为 34 处。依据工程量验收单、基础表与现场实地考察可知，实际完成库尔勒经济技术开发区园林管道维修 33 处。

综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 4.85 分，得分率 97%。

(4) 支付 2024 年项目尾款数量



此条指标标杆值为 1 个。依据项目合同、国库集中支付凭证、基础表与现场实地考察可知，实际完成支付 2024 年项目尾款 1 个。

综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2.产出质量

(1) 第三方机构合同履约率

此条指标标杆值为 90%。依据财经会议纪要、工程量验收单、工程确认单与现场实地考察可知，第三方机构合同履约率 100%。

综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。

(2) 工程验收合格率

此条指标标杆值为 100%。依据财经会议纪要、工程量验收单、工程确认单与现场实地考察可知，工程验收合格率 100%。

综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。

3.产出时效

(1) 第三方工作按期完成及时率

此条指标标杆值为 90%。依据工程确认单和泵房管理月考核评分表可知，第三方工作按期完成及时率 100%，达到年初设定的目标值。



综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。

4.产出成本

（1）园林泵站看护人员人均成本

此条指标标杆值为 5.98 万元/人。依据财经会议纪要、国库集中支付凭证、资金付款审批表及明细账可知，实际库尔勒经济技术开发区园林泵站看护人员人均成本 5.91 万元/人。

综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）单处泵站维修平均成本

此条指标标杆值为 0.7 万元/处。依据财经会议纪要、国库集中支付凭证、资金付款审批表及明细账可知，实际库尔勒经济技术开发区园林单处泵站维修平均成本 0.7 万元/处。

综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（3）园林管道维修费用

此条指标标杆值为 20.91 万元。依据财经会议纪要、国库集中支付凭证、资金付款审批表及明细账可知，实际库尔勒经济技术开发区园林管道维修费用 20.91 万元。

综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（4）支付 2024 年园林设施维修维护项目尾款



此条指标标杆值为 41.8 万元。依据财经会议纪要、国库集中支付凭证、资金付款审批表及明细账可知，实际支付 2024 年库尔勒经济技术开发区园林设施维修维护项目尾款 41.8 万元。

综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 8 分，绩效评价得分 8 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.项目效益

（1）园林设施正常运转率

此条指标标杆值为 90%。依据基础表及现场考察可知，库尔勒经济技术开发区园林设施正常运转率 100%，达到年初设定的目标值。

综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2.满意度

（1）企业居民满意度

评价组通过对库尔勒经济技术开发区企业居民进行问卷调查，共收集92份有效问卷，经过对满意度问卷数据可知，整体满意程度为99.86%。

综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。



五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

1.制度先行，构建全流程管理体系

以制度化为引领，系统梳理园林绿化养护、泵站运行管理、管网维护各环节工作流程，制定完善覆盖作业标准、巡查频次、问题处置、考核验收等全链条的制度规范，确保各项工作有章可循、有据可查，为精细化管理奠定坚实制度基础。

2.考核驱动，高标准全覆盖推进绿地养护

对全区绿地养护开展高标准、全覆盖考核，将考核结果与第三方服务费用挂钩，以考核倒逼服务单位规范作业、提升质量，有效促进绿地养护水平持续提高，确保绿化景观效果稳定向好。

3.强化保障，泵站及管网稳定运行保灌溉

紧盯全区绿化灌溉核心需求，加强泵站设备日常维护保养和管网系统巡检排查，确保灌溉设施完好率、运行及时率保持高位，为绿化灌溉正常开展提供可靠保障。

（二）存在问题

1.绩效目标体系构建尚不完善，核心指标缺失

经审阅库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局提交的年度绩效目标申报表，发现该项目绩效目标设定存在关键要素遗漏。具体表现为：在数量指标维度，仅列示“委托第三方机构数量”及“第三方机构服务种类”，未将“库尔勒经济技术开发区园林泵站维修数量”与“库尔勒经济技术开发区



区园林管道维修数量”纳入核心考核范畴；在成本指标维度，仅设定“预算项目控制率”，未依据项目预算实施精细化分解，导致成本控制指标不够详尽。

2.园林设施维修维护项目预算明细与实际支出有差异

经核查，2025 年园林设施维修维护项目的预算明细仅包含泵站维护管理费、泵站设备保养维修费、管道及其他设施维修费，但实际支出中包含 2024 年泵站管护及管道维修项目的尾款，该笔款项未列入本年度项目预算明细。

3.工程验收周期过长

经核查工程验收单发现：第一份验收单显示工程时间为 2025 年 5 月 11 日至 2026 年 9 月 4 日，历时近 16 个月；第二份验收单显示，工程时间为 2025 年 9 月 8 日至 2026 年 1 月 8 日，验收时间为 2026 年 1 月 10 日，但建设单位签字盖章完成时间为 2026 年 3 月 3 日，签章环节耗时近 2 个月。上述验收整体周期过长，验收时点偏晚，影响了相关数据的真实性与可靠性。

4.项目建议书编制内容过于笼统

经核查项目前期资料发现，项目建议书编制内容过于笼统，未能清晰界定项目范围与实施内容。具体表现为：同一份项目建议书中打包含纳了多个子项目，但未对各子项目的具体建设内容、工程量、实施标准等进行分项描述。此种“一揽子”式申报方式，导致项目信息支撑缺乏明确依据。

5.管道维修完成量未达预期值



经查阅工程量验收单、基础台账，结合现场实地核查，确认实际完成管道维修共 33 处，较标杆值 34 处少 1 处，偏差原因为年初编制计划时，对维修点位的摸排结果与实际施工条件存在差异。

六、相关建议

（一）加强绩效目标管理，提高绩效目标与绩效指标设置水平

一是建议单位在项目绩效目标申报环节，结合项目特点深入研究，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等维度出发，设置与项目匹配度更高的绩效指标；二是建议库尔勒经济技术开发区财政局加大绩效管理专业知识培训力度，强化各单位对预算绩效理念重要性的认识；三是由主管部门进一步强化预算绩效目标审核，持续提升整体预算绩效管理水平，提高项目申报编制质量。

（二）完善预算编制体系，建立跨年度项目尾款预留机制

建议单位在年度预算编制时，对往年未结清项目进行全面梳理，合理预留跨年度支付款项预算额度，避免因历史遗留支出导致预算执行偏差。

（三）建立验收进度动态跟踪台账

建议单位指定专人负责验收进度登记，每月通报即将完工项目的验收准备情况，提前催办资料整理，做到“完工即验收、验收即签章”。



（四）分项编制子项目清单，明确各子项目建设内容

建议单位对项目建议书进行拆分或补充完善，按子项目逐一系列明建设内容、规模、标准、实施周期及责任主体，确保每个子项目的范围边界清晰、可识别、可考核。

（五）强化事前摸排，科学核定维修点位数量

建议单位建议相关单位强化工程量事前摸排工作，结合上年度维修记录、管网巡检报告及季节性损毁规律，科学核定维修点位数量，提升计划与实际情况的匹配程度，保障维修任务保质保量完成。

七、绩效评价结果应用建议

（一）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平，并在规定的时间内将整改情况报库尔勒经济技术开发区财政局。

（二）下一年度预算安排

项目进行综合性绩效评价结论为“优”。该项目的实施，保障了库尔勒经济技术开发区园林设施的正常运转，为植物健康生长提供了有力支撑，有效改善了园区环境，持续完善城市绿地系统，保障绿化系统完整、灌溉系统通畅、园林设施安全，推动园林景观提质升级，提升居民幸福感与获得感。因此建议予以资金优先保障，继续推进。



(三) 评价结果公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由库尔勒经济技术开发区财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

八、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局提供的资料中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。



附件 1 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	评价要点：①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	①本项目立项依据《新疆维吾尔自治区实施〈城市绿化条例〉若干规定》《新疆维吾尔自治区城市建设管理条例（试行）》《园林绿化工程项目规范》《库尔勒经济技术开发区园林绿化养护管理标准（2024 年修订）》和《库尔勒经济技术开发区园林绿化养护管理考核办法》等相关文件；②园林设施维修维护项目立项与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划匹配，符合国家相关法律法规、发展政策及行业规划要求；③根据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，园林设施维修维护项目属于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局的工作范畴，与项目单位职责密切相关。综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 3 分，得分率 100%。	3	100.00%
		A102 立项	3	项目的申请、设立过程是	规范	通用标准	评价要点：①立项前是否已经过必要的可行性	①项目依据项目申报书、《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》（库	3	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		程序规范性		否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。			研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	开财发〔2025〕1 号）得知，该项目经过必要党组会议审定后申报项目；②根据《关于 2025 年库尔勒经济技术开发区园林市政维修维护项目建议书的批复》（库开经发项目〔2025〕21 号），该项目立项程序符合规定；③经核查，本项目的审批文件及材料合规完整。综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 3 分，得分率 100%。		
	A2 绩效目标（9）	A201 绩效目标合理性	3	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	评价要点：①设立了总目标和年度目标先得 20% 的权重分（两项各占 10% 的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得 1/6 的剩余权重分。	①根据库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局提供的《园林设施维修维护项目》绩效目标表可知，该项目绩效分别设立总目标与年度目标；②结合项目合同及 2025 年园林设施维修维护项目预算明细表可知，项目年度目标完整、明确、可衡量、可实现和总目标相关。综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 3 分，得分率 100%。	3	100%
		A202 绩效指标明确	6	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、	明确	通用标准	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②量化指标是否达标；③是	①经审阅库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局提交的年度绩效目标申报表，发现该项目绩效目标设定存在关键要素遗漏。具体表现为：在数	2	33.33%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		性		可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。			否与项目目标任务数或计划数相对应。以上三项各占 1/3 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	量指标维度,仅列示“委托第三方机构数量”及“第三方机构服务种类”,未将“库尔勒经济技术开发区园林泵站维修数量”与“库尔勒经济技术开发区园林管道维修数量”纳入核心考核范畴;在成本指标维度,仅设定“预算项目控制率”,未依据项目预算实施精细化分解,导致成本控制指标不够详尽,扣除 2 分;②项目绩效目标指标量化率为 100%,达到《自治区项目支出绩效目标设置指引》规定的 70%,绩效目标设置符合量化管理的基本要求;③依据项目合同和《关于 2025 年库尔勒经济技术开发区园林市政维修维护项目建议书的批复》(库开经发项目〔2025〕21 号)可知,项目指标与项目计划数不相对应,扣除 2 分。综上所述,该指标分值 6 分,依据评分标准得 2 分,得分率 33.33%。		
	A3 资金投入(5)	A301 预算编制科学	3	考察预算编制是否科学、合理,是否存在明显不合	科学	通用标准	评价要点:①预算编制依据充分、合理;②预算编制细化;以上两项各占 50%的权重分,满足	①依据《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》(库开财发〔2025〕1 号)和 2025 年园林设施维修维护项目预算明细表可知,2025 年园林设施	1.5	50.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		性		理之处。			则得分，否则扣除对应权重分。	维修维护项目的预算明细仅包含泵站维护管理费、泵站设备保养维修费、管道及其他设施维修费，但实际支出中包含 2024 年泵站管护及管道维修项目的尾款，该笔款项未列入本年度项目预算明细，扣除 1.5 分；②根据 2025 年园林设施维修维护项目预算明细表，预算编制细化为泵站维护管理费、泵站设备保养维修费、管道及其他设施维修费，符合预算编制细化要求。综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 1.5 分，得分率 50%。		
		A302 资金分配合理性	2	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	①依据《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2025〕1 号）、2025 年园林设施维修维护项目预算明细表及施工合同，预算资金分配依据充分；②依据《关于 2025 年库尔勒经济技术开发区园林市政维修维护项目建议书的批复》（库开经发项目〔2025〕21 号）及施工合同，项目资金分配额度合理，符合项目单位实际情况。综上所述，该指标分值 2 分，依据评分标准得 2 分，得分率	2	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								100%。		
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (9)	B101 资金到位率	3	反映项目预算资金的实际到位情况； 资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	评价要点：资金到位率达到 100%可得满分，低于 100%则按照相应比例乘以权重计算得分。	根据《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2025〕1 号），本项目预算为 120 万元，实际到位资金 120 万元，资金到位率 100%。综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 3 分，得分率 100%。	3	100.00%
		B102 预算执行率	3	反映项目预算资金的实际执行情况； 预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	评价要点：预算执行率 100%可得满分，低于 100%则按照相应比例乘以权重计算得分。	根据合同、支付明细账以及国库集中支付凭证，本项目预算总额为 120 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 119.40 万元，预算执行率达 99.50%。综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 2.98 分，得分率 99.33%。	2.98	99.33%
		B103 资金使用合规性	3	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	评价要点：①资金是否按合同约定支付；②资金支付流程是否合法、合规、完整。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	①结合项目施工合同、工程量确认单、工程量验收单及现场实地访谈核查可知，园林设施维修维护项目已按合同约定完成资金支付；②结合合同审批单、工程进度款支付申请表、国库集中支付凭证及现场访谈核查可知，该园林设施维修维护项目合同金额为 119.58 万元，实际支付金额 119.4 万元，资金支付流程合法、合	3.00	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								规、完整。综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 3 分，得分率 100%。		
	B2 组织实施 (11)	B201 管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	①依据《库尔勒经济技术开发区泵站管理考核办法（2020）》与《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理标准》，该项目制定了《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局管理运行制度》《项目管理制度》《项目清单价格审查规程》《园林绿化养护管理标准》《财务管理制度》《项目管理内部控制制度》《合同管理内部控制制度》等财务与业务管理制度；②上述财务及业务管理制度合法、合规、完整。综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。	4	100.00%
		B202 制度执行有效性	7	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况	有效	通用标准	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目验收流程及资料是否规范；④项目资料准确性与完整性是	①依据中标通知书、工程量签证单、发票、工程量确认单、工程量验收单及泵房考核管理结果等资料进行印证，项目在执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；②依据库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局财务材料、财经会议纪要可知，项目无	3.5	50.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				况。			否符合要求。以上四项各占 25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	支出调整；③经核查工程验收单发现：第一份验收单显示工程时间为 2025 年 5 月 11 日至 2026 年 9 月 4 日，历时近 16 个月；第二份验收单显示，工程时间为 2025 年 9 月 8 日至 2026 年 1 月 8 日，验收时间为 2026 年 1 月 10 日，但建设单位签字盖章完成时间为 2026 年 3 月 3 日，签章环节耗时近 2 个月。上述验收整体周期过长，验收时点偏晚，影响了相关数据的真实性与可靠性，扣除 1.75 分；④经核查项目前期资料发现，项目建议书编制内容过于笼统，未能清晰界定项目范围与实施内容。具体表现为：同一份项目建议书中打包含纳了多个子项目，但未对各子项目的具体建设内容、工程量、实施标准等进行分项描述。此种“一揽子”式申报方式，导致项目信息支撑缺乏明确依据，扣除 1.75 分。综上所述，该指标分值 7 分，依据评分标准得 3.5 分，得分率 50%。		
C 项目产出	C1 产出数量	C101 看护	5	考察看护库勒经济技	≥9 人	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则每降低	此条指标标杆值为 9 人。依据 2025 年泵房看护人员名单、泵房管理月考	5	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
(52)	(20)	园林泵站人数		术开发区园林泵站人数			1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	核评分表与现场实地考察可知，实际看护库尔勒经济技术开发区园林泵站 9 人。综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。		
		C102 园林泵站维修数量	5	考察库尔勒经济技术开发区园林泵站维修数量	≥5 处	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	此条指标标杆值为 5 处。依据项目合同、工程量验收单、基础表与现场实地考察可知，实际完成库尔勒经济技术开发区园林泵站维修 5 处。综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100.00%
		C103 园林管道维修数量	5	考察库尔勒经济技术开发区园林管道维修数量	≥34 处	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	此条指标标杆值为 34 处。依据工程量验收单、基础表与现场实地考察可知，实际完成库尔勒经济技术开发区园林管道维修 33 处。综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 4.85 分，得分率 97%。	4.85	97.00%
		C104 支付 2024 年项目尾款数量	5	考察支付 2024 年项目尾款数量	1 个	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	此条指标标杆值为 1 个。依据项目合同、国库集中支付凭证、基础表与现场实地考察可知，实际完成支付 2024 年项目尾款 1 个。综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100.00%
	C2 产	C201	4	考察第三方	≥90%	计划	评价要点：达到目标值	此条指标标杆值为 90%。依据财经会	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	出质量 (8)	第三方机构合同履约率		机构合同履约率		标准	得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	议纪要、工程量验收单、工程确认单与现场实地考察可知，第三方机构合同履约率100%。综上所述，该指标分值4分，依据评分标准得4分，得分率100%。		
		C202 工程验收合格率	4	考察项目验收合格率	100%	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	此条指标标杆值为100%。依据财经会议纪要、工程量验收单、工程确认单与现场实地考察可知，工程验收合格率100%。综上所述，该指标分值4分，依据评分标准得4分，得分率100%。	4	100.00%
	C3 产出时效 (4)	C301 第三方工作按期完成及时率	4	考察第三方工作按期完成及时率	≥90%	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	此条指标标杆值为90%。依据工程确认单和泵房管理月考核评分表可知，第三方工作按期完成及时率100%，达到目标值。综上所述，该指标分值4分，依据评分标准得4分，得分率100%。	4	100.00%
	C4 产出成本 (20)	C401 园林泵站看护人员人均	5	考察园林泵站看护人员人均成本	≤5.98 万元/人	计划标准	评价要点：①达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止；②超预算得零分。	此条指标标杆值为5.98万元/人。依据财经会议纪要、国库集中支付凭证、资金付款审批表及明细账可知，实际库尔勒经济技术开发区园林泵站看护人员人均成本5.91万元/人。综上所述，该指标分值5分，依据评	5	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		成本						分标准得 5 分，得分率 100%。		
		C402 单处 泵站 维修 平均 成本	5	考察单处泵站维修平均成本	≤0.7 万元/处	计划 标准	评价要点：①达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止；②超预算得零分。	此条指标标杆值为 0.7 万元/处。依据财经会议纪要、国库集中支付凭证、资金付款审批表及明细账可知，实际库尔勒经济技术开发区园林单处泵站维修平均成本 0.7 万元/处。综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100.00%
		C403 园林 管道 维修 费用	5	考察园林管道维修费用	≤20.91 万元	计划 标准	评价要点：①达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止；②超预算得零分。	此条指标标杆值为 20.91 万元。依据财经会议纪要、国库集中支付凭证、资金付款审批表及明细账可知，实际库尔勒经济技术开发区园林管道维修费用 20.91 万元。综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100%
		C404 支付 2024 年园 林设 施维 修维 护项 目尾	5	考察支付 2024 年库尔勒经济技术开发区园林设施维修维护项目尾款	≤41.8 万元	计划 标准	评价要点：①达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止；②超预算得零分。	此条指标标杆值为 41.8 万元。依据财经会议纪要、国库集中支付凭证、资金付款审批表及明细账可知，实际支付 2024 年库尔勒经济技术开发区园林设施维修维护项目尾款 41.8 万元。综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		款								
D 项目效益 (8)	D1 项目效益 (4)	D101 园林设施正常运转率	4	考察库尔勒经济技术开发区园林设施正常运转率	$\geq 90\%$	计划标准	评价要点: 达到目标值得满分, 低于则每降低 1%扣除 5%的权重分, 扣完为止。	此条指标标杆值为 90%。依据基础表及现场考察可知, 库尔勒经济技术开发区园林设施正常运转率 100%, 达到年初设定的目标值。综上所述, 该指标分值 4 分, 依据评分标准得 4 分, 得分率 100%。	4	100.00%
	D2 满意度 (4)	D201 企业居民满意度	4	考察库尔勒经济技术开发区企业居民满意度	$\geq 90\%$	计划标准	评价要点: 达到目标值得满分, 低于则每降低 1%扣除 5%的权重分, 扣完为止。	评价组通过对库尔勒经济技术开发区企业居民进行问卷调查, 共收集 92 份有效问卷, 经过对满意度问卷数据可知, 整体满意程度为 99.86%。综上所述, 该指标分值 4 分, 依据评分标准得 4 分, 得分率 100%。	4	100.00%
总分			100						90.83	90.83%



附件 2 基础表



基础表 1 园林设施维修维护项目需求表

序号	指标名称	实际完成值	数据来源部门	有无佐证材料	备注
1	委托第三方机构数量	1 家	园林环卫市政局	有	
2	第三方机构服务种类	3 种	园林环卫市政局	有	
3	看护开发区园林泵站人数	9 人	园林环卫市政局	有	
4	开发区园林泵站维修量	5 处	园林环卫市政局	有	
5	开发区园林管道维修量	33 处	园林环卫市政局	有	
6	第三方机构合同履约率	100%	园林环卫市政局	有	
7	看护开发区园林泵站人员费用	53.19 万元	园林环卫市政局	有	
8	开发区园林泵站维修费用	3.5 万元	园林环卫市政局	有	
9	开发区园林管道维修费用	20.91 万元	园林环卫市政局	有	
10	2024 年库尔勒经济技术开发区园林设施维修维护项目尾款	41.80 万元	园林环卫市政局	有	
11	园林设施正常运转率	100%	园林环卫市政局	有	
填写单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 填写人：蒲思洁 联系电话：13999409361 填写日期：2026 年 7 月 10 日					
注：此表由库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局蒲思洁填写；需提供证明相关数据的报告；					



基础表2 园林设施维修维护项目相关文件需求表

序号	二级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
1	立项依据充分性	相关政策文件（国家、省部级或市级政策依据）	有	新疆维吾尔自治区实施《城市绿化条例》办法	/	
2	立项规范性	专项资金立项程序性文件（实施意见、会议纪要等）	有	关于 2025 年库尔勒经济技术开发区园林市政维修维护项目建议书的批复	库开经发项目【2025】21号	
3	绩效目标设定合理性	2025 年本项目专项资金的绩效目标	有	园林设施维修维护项目支出绩效目标表	/	
4	预算执行率	预算资金申请文件	有	园林环卫市政局 2025 年申请预算明细表	/	
5		预算资金批复相关文件	有	关于下达 2025 年各局办部门预算的通知	库开财发【2025】1 号	
6	财务制度健全性	专项资金管理办法	有	库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局项目管理制度	/	
7		其他针对专项资金的财务管理制度	有	库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局财务管理制度、库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局资金支出审批制度	/	
8	资金使用情况	资金支出明细	有	园林设施维修维护项目支出财务明细账	/	
		资金的拨付完整的审批程序和	有	开发区园林环卫市政局党支部-支	/	



		手续		部委员会会议记录、开发区党工委 财经会议纪要、项目支付手续凭证		
9	财务监控有效性	针对专项资金的财务检查、定期 报告、财务审计等相关管控措施	有	库尔勒经济技术开发区园林环卫 市政局财务管理制度	/	
10	管理制度健全性	专项资金的申报、审核(含评审、 公示、申诉机制)、资金拨付、 跟踪管理、变更项目验收等方面 的管理制度	有	库尔勒经济技术开发区园林环卫 市政局资金支出审批制度、库尔勒 经济技术开发区园林环卫市政局 项目管理制度	/	
11	制度执行有效性	上述制度的执行过程性材料	有	开发区园林环卫市政局党支部-支 部委员会会议记录、开发区党工委 财经会议纪要、项目支付手续凭证	/	
填写单位: 库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 填写人: 蒲思洁 联系电话: 13999409361 填写日期: 2026 年 7 月 10 日						
注: 本表由库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局蒲思洁填写; 上表行数不够的, 请自行添加行数填写; 本部分内容若填“有”, 请提供相应政策制度 文件或证明材料。						



附件 3 满意度问卷

园林设施维修维护项目调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受库尔勒经济技术开发区财政局的委托，我公司对巴州库尔勒经济技术开发区园林设施维修维护项目的居民满意程度展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2026 年 7 月

1. 您的身份是？

A:库尔勒经济技术开发区企业职工

B:库尔勒经济技术开发区居民

C:个体工商户/经营者

D:其他

答案：_____

2. 您使用库尔勒经济技术开发区公共绿地及园林设施的频率是？

A:每天

B:每周 1-3 次

C:每月 1-3 次

D:很少使用

答案：_____



3. 您对库尔勒经济技术开发区内园林设施（如泵站、管道等）的正常运转情况是否满意？

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案：_____

4. 您对园林设施损坏后的维修及时性是否满意？

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案：_____

5. 您对园林设施维修后的质量是否满意？

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案：_____



6. 您对库尔勒经济技术开发区内公共绿地、绿化带的景观效果是否满意？

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案：_____

7. 您对公共绿地安全设施的完备情况是否满意？

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案：_____

8. 您对第三方养护机构工作人员的专业技术水平（操作规范）是否满意？

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案：_____



9. 您对第三方养护机构工作人员的服务态度和工作热情是否满意?

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____

10. 总体而言, 您对库尔勒经济技术开发区园林设施维修维护项目的实施效果是否满意?

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____

11. 您对库尔勒经济技术开发区园林设施维修维护工作有哪些意见或建议?

答案: _____



附件 4 问卷调查报告

巴州库尔勒经济技术开发区园林设施维修维护项目

满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为该项目的受益群体，为库尔勒经济技术开发区居民。

（二）调研内容

1.单选题：

您的身份是？

您使用库尔勒经济技术开发区公共绿地及园林设施的频率是？

2.满意度问题：

您对库尔勒经济技术开发区内园林设施（如泵站、管道等）的正常运转情况是否满意？

您对园林设施损坏后的维修及时性是否满意？

您对园林设施维修后的质量是否满意？

您对库尔勒经济技术开发区内公共绿地、绿化带的景观效果是否满意？

您对公共绿地安全设施的完备情况是否满意？

您对第三方养护机构工作人员的专业技术水平（操作规范）是否满意？

您对第三方养护机构工作人员的服务态度和工作热情是否满意？

总体而言，您对库尔勒经济技术开发区园林设施维修维护项目的实施效果是否满意？

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法



针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，我公司工作人员将在库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局的协调下，组织安排问卷调研工作。

本次问卷调查采取线上问卷调查方式，回收有效问卷共计 92 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

（一）信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。



分析结果显示，本次园林设施维修维护项目满意度调查问卷的信度为 0.91。

（二）效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 园林设施维修维护项目满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对公共绿地安全设施的完备情况是否满意？	0.44
您对库尔勒经济技术开发区内公共绿地、绿化带的景观效果是否满意？	0.44
您对园林设施损坏后的维修及时性是否满意？	0
您对第三方养护机构工作人员的专业技术水平（操作规范）是否满意？	0.44
您对第三方养护机构工作人员的服务态度和工作热情是否满意？	0
您对园林设施维修后的质量是否满意？	0
您对库尔勒经济技术开发区内园林设施（如泵站、管道等）的正常运转情况是否满意？	0



题目	效度得分
总体而言,您对库尔勒经济技术开发区园林设施维修维护项目的实施效果是否满意?	0.62

五、调查问卷的分析

(一) 单选题

1. 您的身份是?


在 92 份有效问卷中,被调查对象中选库尔勒经济技术开发区企业职工的比例为 64.13%,选库尔勒经济技术开发区居民的比例为 21.74%,选个体工商户/经营者的比例为 1.09%,选其他的比例为 13.04%。

2. 您使用库尔勒经济技术开发区公共绿地及园林设施的频率是?

在 92 份有效问卷中,被调查对象中选每天的比例为 86.96%,选每周 1-3 次的比例为 8.7%,选每月 1-3 次的比例为 1.09%,选很少使用的比例为 3.26%。

(二) 满意度问题

根据问卷调查显示,受益对象的整体满意程度为 99.86%,满意度水平较高。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为:您对库尔勒经济技术开发区内园林设施(如泵站、管道等)的正常运转情况是否满意?(100%)、您对园林设施损坏后的维修及时性是否满意?(100%)、您对园林设施维修后的质量是否满意?(100%)、您对库尔勒经济技术开发区内公共绿地、绿化带的景观效果是否满意?(99.783%)、您对公共绿地安全设施的完备情况是否满意?(99.783%)、您对第三方养护机构工作人员的专业技术水平(操作规范)是否满意?(99.783%)、您对第三方养护机构工作人员的服务态度和工作热情是否满意?(100%)、总体而言,您对库尔勒经济技术开发区园林设施维修维护项目的实施效果是否满意?(99.565%)。具体如下图所示。



六、意见及建议

无。



附件 5 访谈提纲

相关负责人访谈提纲

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局相关负责人访谈提纲

- 1.请您谈谈本项目专项资金设立的背景，项目设立的主要目的。
- 2.请您简要谈谈园林设施维修维护项目的内容及规模。
- 3.请您简单谈谈园林设施维修维护项目预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。
- 4.请您简要介绍该专项经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。
- 5.请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？
- 6.请您谈谈本专项资金实施是否达到了预期效果？以及本项目实施过程中主要取得的经验。
- 7.请您谈谈该专项资金实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。
- 8.从专项资金预算绩效管理角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何提升？
- 9.该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？
- 10.请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？



访谈联系表

访谈单位	被访谈者	联系方式	备注
开发区园林环卫市政局	吴雪梅	18742878696	
开发区园林环卫市政局	蒲思洁	13997409361	



附件 6 现场照片









